



CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE		mesi	giu-26		lug-26		ago-26		set-26		ott-26									
	set.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0) TRATTO 0 - AREA DI CANTIERE																				
Realizzazione recinzione ed accessi	5 g																			
Allestimento servizi igienico-sanitari																				
Allestimento baracche di cantiere																				
Realizzazione impianto elettrico																				
Realizzazione impianto idrico																				
1) TRATTO 1 - LARGO DEGLI ALPINI (430 mq)																				
Demolizione di pavimentazione in sanpiedini	20 g																			
Demolizione di massetto																				
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			
Realizzazione di copertura in cls sul muretto esistente	sub.																			
Verniciatura della ringhiera esistente																				
2) TRATTO 4 - VIA M. COLONNA (200 mq)																				
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	10 g																			
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			
Posa in opera di cigli	sub.																			
3) TRATTO 5 - LARGO FIUME (200mq) - TRATTO 7 - VIA L'AQUILA (100 mq) - TRATTO 8 - V. DELL'ARCO (65 mq)																				
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	20 g																			
Demolizione di pavimentazione in sanpiedini																				
Demolizione di massetto																				
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			
Posa in opera di cigli	sub.																			
4) TRATTO 6 - V. DELLE SCUOLE (380 mq)																				
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	20 g																			
Demolizione di pavimentazione in sanpiedini																				
Demolizione di massetto																				
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			
5) TRATTO 2a - VIA G. OBERDAN (450 mq)																				
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	20 g																			
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			
6) TRATTO 2b - VIA G. OBERDAN (450 mq)																				
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	20 g																			
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			
7) TRATTO 3 - VIA G. OBERDAN 2 (150 mq)																				
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	10 g																			
Scavo di sbancamento																				
Rifacimento del massetto in calcestruzzo																				
Rimozione e rimissione in opera dei chiusini esistenti																				
Messa in opera della nuova pavimentazione di basole	sub.																			



AREA DI CANTIERE