



Città di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila



REGISTRO ORDINANZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE N. 11 del 19/06/2026

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale nel centro storico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità urbana nell'ambito dell'intervento denominato "UN BORGO IN CAMMINO" – CUP I39G22000740006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo validato dell'intervento denominato "UN BORGO IN CAMMINO" – CUP I39G22000740006, dell'importo complessivo di € 568.000,00, finanziato con contributo regionale a valere sulle risorse FSC 2021/2027 assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera CIPESS n. 15 del 23/04/2024;
- con Determinazione dell'Area Tecnica – Registro Generale n. 30 del 17/03/2026 è stata assunta la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori previsti nell'ambito dell'intervento sopra richiamato;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara i lavori sono stati affidati all'Impresa Acquaviva S.r.l.;
- in data 10/06/2026 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in data 15/06/2026 l'impresa esecutrice ha avviato le attività preliminari di allestimento del cantiere, recinzione delle aree di lavoro e predisposizione delle opere provvisorie;
- a decorrere dal giorno 21/06/2026 avranno inizio le lavorazioni relative al primo tratto interessato dall'intervento, individuato in Largo degli Alpini;

CONSIDERATO CHE

- le lavorazioni interesseranno la viabilità del centro storico del Comune di Scurcola Marsicana e comporteranno l'occupazione temporanea della sede stradale;
- per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza si rende necessario istituire temporanee limitazioni alla circolazione veicolare e alla sosta lungo le strade interessate dagli interventi;
- dal cronoprogramma esecutivo dei lavori risulta la seguente successione delle lavorazioni:
 1. Largo degli Alpini;
 2. Via M. A. Colonna;
 3. Largo Fiume, Via Aquila e Via dell'Arco;
 4. Via delle Scuole;
 5. Via Oberdan – Tratto 2A;
 6. Via Oberdan – Tratto 2B;
 7. Via Oberdan – Tratto 3;

VISTI

- gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 37 e 38 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori del 10/06/2026;
- il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni;

ORDINA

A decorrere dal 21/06/2026 e fino al completamento dei lavori, previsto indicativamente entro il mese di ottobre 2026, l'istituzione della seguente disciplina temporanea della circolazione:

1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

È istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei veicoli autorizzati per esigenze di cantiere, nelle strade interessate dalle lavorazioni durante il periodo di effettiva esecuzione degli interventi.

2. DIVIETO DI SOSTA

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dai lavori e nelle zone necessarie alla movimentazione dei mezzi d'opera e dei materiali.

3. CRONOPROGRAMMA PRESUNTO DELLE CHIUSURE

Come si rileva dall'allegato cronoprogramma, fatti salvi imprevisti, sospensioni, condizioni meteorologiche avverse o altre cause tecniche non prevedibili, le lavorazioni e le conseguenti limitazioni alla circolazione interesseranno le seguenti aree:

Fase	Strada/Area interessata	Data presunta inizio	Data presunta fine	Durata indicativa
1	Largo degli Alpini	21/06/2026	15/07/2026	20 giorni lavorativi
2	Via M. A. Colonna	13/07/2026	24/07/2026	10 giorni lavorativi
3	Largo Fiume – Via Aquila – Via dell'Arco	20/07/2026	14/08/2026	20 giorni lavorativi
4	Via delle Scuole	17/08/2026	11/09/2026	20 giorni lavorativi
5	Via Oberdan – Tratto 2A	24/08/2026	18/09/2026	20 giorni lavorativi
6	Via Oberdan – Tratto 2B	14/09/2026	09/10/2026	20 giorni lavorativi
7	Via Oberdan – Tratto 3	05/10/2026	16/10/2026	10 giorni lavorativi

Le date sopra indicate hanno carattere meramente presuntivo e potranno subire variazioni in funzione dell'andamento effettivo del cantiere, delle condizioni meteorologiche, di eventuali interferenze con sottoservizi, di sopravvenute esigenze tecniche o di altre circostanze imprevedibili che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le limitazioni alla circolazione si intenderanno automaticamente prorogate per il tempo strettamente necessario al completamento delle lavorazioni qualora si verificassero le circostanze sopra indicate, senza necessità di ulteriore ordinanza, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

4. OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'Impresa Acquaviva S.r.l. dovrà:

- predisporre, installare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica temporanea di cantiere prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- apporre con congruo anticipo la segnaletica indicante le limitazioni, i divieti e gli eventuali percorsi alternativi;
- delimitare adeguatamente le aree di lavoro mediante recinzioni, transenne e dispositivi luminosi ove prescritti;
- garantire in ogni momento la sicurezza della circolazione pedonale nelle aree limitrofe al cantiere;
- assicurare, compatibilmente con le lavorazioni in corso, il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;
- ripristinare tempestivamente la viabilità e la segnaletica ordinaria al termine di ciascuna fase lavorativa.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri competente, all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Impresa Acquaviva S.r.l., al Servizio 118 e agli altri enti interessati;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

SCURCOLA MARSICANA, lì 19/06/2026

Il Responsabile di Servizio

GEOM. ANGELO IANNACCONE